

RELAZIONE TECNICA - NUGHEDU SANTA VITTORIA - AO 78304C_02

L'intervento è finalizzato alla posa di cavi e pozzetti per l'adeguamento tecnologico ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 D.lg. n.179/2012 conv. in legge 221/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese – sez. 5 - azzeramento divario digitale" e Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Intervento rientrante tra gli interventi previsti dall'Art. 82 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Il lavoro nel suo complesso consiste nella relaiizzazione delle seguenti lavorazioni:

Riepigo Lavorazioni	udm	Quantità	Durata lavori in giorni
ARMADIO OTTICO	[n]	1	1
TRINCEA TRADIZIONALE	[m]	291	15
MINITRINCEA	[m]	1110	25
NO - DIG	[m]	0	0
TUBAZIONE ESISTENTE	[m]	41	1
POZZETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE	[n]	22	11
APERTURA CHIUSINI	[n]	2	1
CASSETTA VTR	[m]	0	0
Totale			54 gg

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi:

Posa Armadio Ottico

Ubicazione Armadio Ottico	Nome Armadio	Coord. X	Coord. Y	Durata Scavi In Gg
VIA MAZZINI 5	78304C_02	40.10214317	8.953003796	1

Elenco Tratte di scavo e riutilizzo

Elenco Vie	Trincea Tradizionale	Minitrincea	No - Dig	Tubazione Esistente	CASSETTA FE-VTR	Durata Scavi In Gg
VIA STARA	31	176	0	0	0	6
VIA REGINA ELENA	50	0	0	0	0	2
VIA DEL PARCO	16	74	0	0	0	3
VIA ARGIOLAS	8	294	0	0	0	7
PIAZZA STARA	36	0	0	0	0	2
VIA GIUSEPPE MAZZINI	7	157	0	41	0	6
SP15	139	386	0	0	0	13
VIA UGO FOSCOLO	4	23	0	0	0	2
Vie Interessate dai lavori: 8	291 metri	1110 metri	0 metri	41 metri	0 metri	41 gg

Elenco Pozzetti

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA REGINA ELENA	0	1	0	0	0
VIA GIUSEPPE MAZZINI	0	1	1	0	0
VIA ARGIOLAS	0	3	0	2	0
VIA STARA	0	1	0	2	0
PIAZZA STARA	0	2	0	0	0
SP15	0	6	0	2	0
VIA DEL PARCO	0	1	0	0	0
Vie Interessate dai lavori: 7	0	15	1	6	0

Elenco Apertura Chiusini

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA GIUSEPPE MAZZINI	0	0	0	0	2
Vie Interessate dai lavori: 1	0	0	0	0	2

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato planimetrico allegato alla presente relazione.

Il rinterro verrà effettuato con materiale idoneo, il tutto sarà eseguito a strati, si provvederà a compattare i vari strati con l'ausilio di mezzi idonei e le pavimentazioni divelte saranno ripristinate secondo la loro originaria conformazione.

Il lavoro sarà eseguito nel più breve tempo con il minor intralcio alla circolazione stradale, e con le vigenti normative sulla segnaletica nel rispetto di tutte le norme antinfortunistiche assicurando la normale circolazione pedonale e veicolare.

Saranno prese tutte le precauzioni per la protezione degli altri servizi. L'intervento sarà in tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge.

Saranno usate tutte quelle cautele atte ad evitare, in seguito, cedimenti al piano viabile e pedonale.

RingraziandoVi per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Cagliari, 30 ottobre 2023

TIM S.p.A.
Ing. Francesco Castia